

Załącznik nr 3.1 do SWZ HARMONOGRAM RZECZOWY Z ZAAWANSOWANIEM		Zmiana aranżacji wnętrza auli i pomieszczeń towarzyszących wraz z niezbędnymi instalacjami znajdującymi się w budynku „A” Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul. Doświadczalnej 4 w Lublinie							
		CZAS REALIZACJI Z ZAAWANSOWANIE PROCENTOWYM ROBÓT W DANYM MIESIĄCU							
	Nazwa elementu	Udział procentowy danych robót w kwocie całościowej	miesiąc 1	miesiąc 2	miesiąc 3	miesiąc 4	miesiąc 5	miesiąc 6	RAZEM
1	Podpisanie umowy								0%
2	Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego pełnego pełnobrańowego kompletu dokumentacji technicznej i projektowej								0%
3	Protokolarne wskazanie przez Zamawiającego punktów poboru energii ektrycznej i wody								0%
4	Przekazanie placu budowy								0%
5	ROBOTY BUDOWLANE								0%
6	Prace przygotowawcze	0,20%	100%						100%
7	Prace rozbiórkowe	5,00%	100%						100%
8	Podłóża i posadzki	6,90%		30%	20%	30%	20%		100%
9	Tynki i okładziny wewnętrzne	10,00%			30%	30%	20%	20%	100%
10	Ślusarka okienna i drzwiowa oraz wyroby metalowe	8,00%			50%	30%	20%		100%
11	Sufity	5,00%			50%	20%	10%	20%	100%
12	Meble i wyposażenie	16,00%				30%	20%	50%	100%
13	ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE								0%
14	Instalacja wentylacji	15,00%		10%	60%	10%	10%	10%	100%
15	ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE								0%
16	Prace przygotowawcze	1,00%	50%	50%					100%
17	Zasilanie, wzl-ty i odgromówka	2,00%		10%	50%	10%	20%	10%	100%
18	Instalacje elektryczne auli	7,70%		10%	30%	30%	20%	10%	100%
19	Instalacje elektryczne foyer	2,00%		10%	30%	30%	20%	10%	100%
20	Instalacje okablowania strukturalnego	2,80%			20%	30%	30%	20%	100%
21	ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE AUDIOWIZUALNE								0%
22	System projekcji obrazu	7,50%				10%	40%	50%	100%
23	System nagłośnienia	3,20%				10%	40%	50%	100%
24	System dyskusyjny	3,20%				10%	40%	50%	100%
25	System wideokonferencyjny	1,50%				10%	50%	40%	100%
26	System sterowania	3,00%				10%	50%	40%	100%
27	Zakończenie realizacji								
28	Procedury odbiorowe								
RAZEM		100,00%							